

## 音楽ホール外壁塗装工事日程

安全管理及び工事責任者: 合同会社GCMコンサルタント代表: 清水 徹氏

	工 程	(敬称略)						
15(日)	足場組立	ナカキンリース(株) 甲府工事部 課長 林 幸三					清水 晶子	
16(月)	下地ペーパー掛け	ボランティア	平林 到	遠西 正	田實 修	伴野 誠一	平林 りか	清水 晶子
17(火)	下地ペーパー掛け	"	平林 到	遠西 正	田實 修	伴野 誠一	菊地 淳子 菊地 道子 榎本ゆき子 平林 りか	清水 晶子
18(水)	塗装下塗り	"	平林 到	遠西 正	田實 修	伴野 誠一 荒木 茂	山崎夫妻(日帰り) 菊地 淳子 菊地 道子 榎本ゆき子	
19(木)	塗装下塗り	"	遠西 正	湊 勇喜男	高橋(俊)	荒木 茂(午前中のみ)		清水 晶子
20(金)	塗装上塗り	"	遠西 正	湊 勇喜男	高橋(俊)	田實 修	佐藤 裕子	清水 晶子
21(土)	塗装上塗り	"	遠西 正	湊 勇喜男	田實 修	佐藤 公男	佐藤 裕子	清水 晶子
22(日)	塗装上塗り予備日	"	遠西 正	湊 勇喜男	田實 修	佐藤 公男	佐藤 裕子	清水 晶子